

Акциони План ПОУМ Врање 2025 –2027

1 Одржива мобилност	2 Зелена урбана средина и јавни простори	3 Ефикасност
1.1. Повећање удела пешачења	2.1 Стварање нових зелених урбаних простора	3.1. Повећање безбедности учесника у саобраћају
1.2. Повећање удела бициклирања	2.2 Унапређење постојећих јавних површина (интегрисане улице, урбани цепови)	3.2. Унапређење паркирања (инфраструктура, управљање, понашање)
1.3. Промена ставова о одрживим видовима кретања		3.3. Паметна решења у саобраћају
1.4 Унапређења у јавном превозу (инфраструктура, функционисање, информисање, чиста горива)		3.4. Унапређење инфраструктуре (Управљање, одржавање, финансије)
1.5 Унапређење приступачности		3.5. Едукација свих учесника у саобраћају

Општи циљ 1: ОДРЖИВА МОБИЛНОСТ						
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Радна група за имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а						
Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у последњој години АП	Последња година важења АП
Повећање удела одрживих видова кретања у Врању до 2032. на 50%	%	Анкета домаћинства	42,6%	2024.	44%	2027

Посебни циљ 1.1: Повећање удела пешачења у градском насељу Врање							
Институција одговорна за координацију и извештавање: Радна група за праћење имплементације ПОУМ							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
Повећање пешачења за 1,2% у односу на почетну видовну расподелу	%	Анкета грађана	38,8%	2024	39,2%	39,6%	40%

Мера 1.1.1: Унапређење инфраструктуре за пешачење у Врању (улице, троари, пешачке стазе, пешачки прелази)							
Институција одговорна за реализацију: Град Врање, Јавна предузећа							
Период спровођења: 3 године				Тип мере: инфраструктурна			
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:				Техничка документација			
Показатељ(и) на нивоу мере	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у

Број метара нових пешачких стаза	м	Изабрани надзор	0	2024		300	400
Број метара нових тротоара	м	Изабрани надзор	0	2024	70	620	620
Број реконструкције тротоара	м	Изабрани надзор	0	2024	570	1960	3200
Број метара квадратних реконструкције пешачких прелаза	м	Изабрани надзор	0	2024	30	90	150

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре и унапређење безбедности саобраћаја	1 100 000	3 300 000	5 950 000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027
1.1.1.1.Изградња нових пешачких стаза уз Градску реку	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани понуђач	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни	Управљање и одржавање саобраћајне		750 000	1 000 000

			фондови, донације, јавно- приватно партнерство идр.	инфраструк т уре			
--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

1.1.1.2.Изградња тротоара у улицама Кајмакчаланска на делу код вртића Звончица, и у улици Косовска	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани понуђач	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	500 000	450 000	450 000
1.1.1.3. Реконструкција тротоара: западни тротоар улице КС Првовенчаног од раскрснице са улицом Трг Немањића до раскрснице са Јована Хаџивасиљевића, Булевар Николе Тесле, Милунке Савић, Булевар Патријарха Павла и Радничка	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани понуђач	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	500 000	800 000	1 000 000
1.1.1.4. Унапређење пешачких прелаза у улици Милунке Савић, раскрсница улица Радничка и Булевар Патријарха Павла и реконструкција свих	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани понуђач	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно	Унапређење безбедности саобраћаја	100 000	200 000	200 000

пешачких прелаза				партнерство идр.				
------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Мера 1.1.2: Унапређење веза са ЈП и активностима	
Институција одговорна за реализацију:	
Период спровођења: 3 године	Тип мере: инфраструктурна
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:	Техничка документација

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
Отклањање препрека спречавањем паркирања стубићима у улицама: Немањина , Косовска, Француска, Саве Ковачевића, Краља Александра Обреновића, 22.децембар, код вртића Сунце и Чаролија, део улице Партизански пут и Трг Немањића до главне аутобуске станице	ком	Изабрани надзор	0	2024	2000	3500	

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре или Унапређење безбедности саобраћаја	4 000 000	8 000 000	

Назив активности:	Орган који спроводи активност у	Органи партнери у спровођењу	Рок за завршетак активност и	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027

		активност и						
1.1.2.1 Отклањање препрека -спречавање паркирања постављањем	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани	2025	Градски буџет, Републички буџет,	Унапређење безбедности	4 000 000	4 000 000	

стубића у улицама: Немањина, Косовска, Француска, Саве Ковачевића, Краља Александра Обреновића, 22.децембар, код вртића Сунце и Чаролија, део улице Партизански пут и Трг Немањића до главне аутобуске станице		понуђач		Међународни фондови, донације, јавно- приватно партнерство идр.	саобраћаја			
--	--	---------	--	--	------------	--	--	--

Посебни циљ 1.2: Повећање удела бициклирања							
Институција одговорна за координацију и извештавање: РГ за праћење имплементације ПОУМ							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
Повећање удела бициклирања у видовној расподели за 1,2%	%	Анкета грађана	3,8%	2024	4,0%	4,5%	5%

• Мера 1.2.1: Унапређење инфраструктуре за бициклирање	
Институција одговорна за реализацију: Град Врање	
Период спровођења: 3 године	Тип мере: инфраструктура
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:	Техничка документација

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
Обележавање бициклистичких трака	м	Изабрани надзор	0	2024	500	1400	2200
Обележавање бициклистичких стаза	м	Изабрани надзор	0	2024	300	710	1400
Постављање паркинга за	ком	Изабрани	3	2024	3	9	12

бицикле		надзор					
Извор финансирања мере		Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.				
			У години т+1	У години т+2	У години т+3		
Градски буџет, Републички Међународни донације, јавно-приватно партнерство идр.	буџет, фондови,	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	7 650 000	20 650 000	33 800 000		

Назив активности:	Орган који спроводи активност у	Органи партнери у спровођењу активност и	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом ¹	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027
1.1.2.1. Траке у улицама Краља Стефана Првовенчаног, Пешачка зона, Ивана Милутиновића , Боре Станковића	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани понуђач	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство идр.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	6 000 000	10 800 000	9 600 000
1.1.2.2 Стазе у улицама	Град	Јавна	2027	Градски буџет,	Управљање	1 450 000	2 000 000	3 350 000

Булевар Николе Тесле, Булевар Патријарха Павла, Радничка	Врање	предузећа, Изабрани понуђач	Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно- приватно партнерство идр.	и одржавање саобраћајне инфраструк туре			
---	-------	-----------------------------------	---	---	--	--	--

¹Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

1.1.2.3 Паркинзи за бицикле испред јавних објеката: Општина, Основни суд, ОШ Вук Караџић, ОШ Ј.Ј.Змај, Педагошки факултет,, Гимназија, ЈП Урбанизам и изградња града Врања, Главна пошта, Саборна црква, Дом здравља, Медицинска школа, Хемијска школа, Техничка школа	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани понуђач	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство идр.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	200 000	200 000	200 000
--	------------	-----------------------------------	------	---	--	---------	---------	---------

Посебни циљ 1.3: Промена ставова грађана о одрживим видовима кретања							
Институција одговорна за координацију и извештавање: Радна група за имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
Удео деце која сама долазе до неке школе у %	%	Анкета грађана	Биће утврђено посебним истраживањем)	2024	+2%	+4%	+6%

- Мера 1. 3.1: Унапређење ставова одраслих грађана Врања

Институција одговорна за реализацију: Савет за безбедност саобраћаја

Период спровођења: 2025-2027				Тип мере: едукација			
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП

Едукација родитеља	број	Број едукација	0	2024	1	2	3
--------------------	------	----------------	---	------	---	---	---

Извор финансирања мере		Веза са програмским буџетом		Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.				
				У години т+1		У години т+2		У години т+3
Градски буџет, Републички Међународни донације, јавно-приватно партнерство идр.		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре или Унапређење безбедности саобраћаја		200 000		400 000		600 000
Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским и м буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027
1.3.1.1. Кампања смањење коришћења приватних аутомобила за довођење деце у школу у виду едукација родитеља у школама	Савет за безбедност саобраћаја, Саобраћајна полиција	Основне школе	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство идр.		200 000	200 000	200 000

- Мера 1. 3.2 Унапређење ставова деце

Институција одговорна за реализацију: Савет за безбедност саобраћаја	
Период спровођења: 3 године	Тип мере: едукација
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:	

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
Едукација деце	број	Број едукација	0	2024	1	2	3

Извор финансирања мере		Веза са програмским буџетом		Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.			
				У години т+1		У години т+2	У години т+3
Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре или Унапређење безбедности саобраћаја		150 000		300000	450000
Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са Укупна процењена финансијска средства по програмс мизворима у 000 дин.		
					буџетом ² 2025	2026	2027

²Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

1.3.1.2. Сталана едукација деце одрживим видовима кретања кретања-Полигон за обуку возње бицикала у оквиру школа и едукативни тестови једном годишње у ОШ Бранко Радичевић, ОШ Радоје Домановић, ОШ Светозар Марковић.	Савет за безбедност саобраћаја	Техничка школа, Основне школе	Све године	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство идр.		150 000	150 000	150 000
--	--------------------------------	-------------------------------	------------	---	--	---------	---------	---------

Посебни циљ 1.4: Унапређење у јавном превозу							
Институција одговорна за координацију и извештавање: Радна група за имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	
Удео у видовној раподели или укупан број путника	%	Анкета грађана	8,0% 225.152 град 1.629.691 приград	2024	230000 (око 2,5%)	235000 (око 2,5%)	240000 (око 2,5%)

Мера 1. 4.1: Унапређење инфраструктуре јавног превоза							
Институција одговорна за реализацију: Град Врање, Кавим Јединство Врање							
Период спровођења: 3 године				Тип мере:инфраструктурна			
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:				Техничка документација			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
Промена траса линија јавног превоза- Дунавска, Боре Станковића, Др. Димитрија Јовчића, Милунке Савић		Град Врање, Кавим Јединство	2	2024	2500		
Дислокација стајалишта у улици Београдска и увођење нових стајалишта у улици Дунавска	број	Град Врање	0	2024	2		
Нови системи у понуди јавни бицикл	број	Град Врање	0	2024		60	

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Градски буџет, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре или Унапређење безбедности саобраћаја	4 000 000	7 000 000	

Назив активности:	Орган који спроводи	Органи партнери у	Рок за завршетак	Извор финансирања	Веза са програмс ки	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.
-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	--

	активност	спровођење у активност и	активност и		м буџетом ³	2025	2026	2027
1.4.1.1. Унапређење линија јавног превоза (нова траса јавног превоза Дунавска, Боре Станковића, Др. Димитрија Јовчића, Милунке Савић	Град Врање	Кавим Јединство	2027	Градски буџет		1 000 000		
1.4.1.2. Унапређење стајалишта (дислокација нише, информација...) Дислокација стајалишта у улици Београдска и Колубарска и увођење нових стајалишта у улици Дунавска	Град Врање	Јавна предузећа и установе	Све године	Градски буџет		3 000 000		
1.4.1.3. Нови системи у понуди-јавни бицикл	Град Врање	Предузећа и установе	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације,			3 000 000	

			јавно- приватно партнерство идр.			
--	--	--	---	--	--	--

• Мера 1. 4.2: Функционисање јавног превоза	
Институција одговорна за реализацију:	
Период спровођења: 2025-2027	Тип мере:

³Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:				ПОУМ			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
Оцена поузданости система ЈП	Оцена од 1-5	Анкета грађана	Нема (биће утврђено посебним истраживањем)	2024	повећање	повећање	повећање

Извор финансирања мере		Веза са програмским буџетом		Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.			
				У години т+1		У години т+2	
Градски буџет		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре или Унапређење безбедности саобраћаја		По потреби		По потреби	
Назив активности:	Орган који спроводи активност у	Органи партнери у спровођењу активност и	Рок за завршетак активност и	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом ⁴	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.	
						2025	2026
1.4.2.1. Подешавање броја полазака ЈП	Град Врање	Привредно друштво	Све године	Градски буџет		По потреби	По потреби

⁴Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

• Мера 1. 4.3: Информисање о јавном превозу

Институција одговорна за реализацију: Град Врање, јавне установе

Период спровођења: 2025-2027

Тип мере:

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:

ПОУМ

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
Број постављених табли	број	Сајт града Врања	0	2024	3	3	4
Оцена задовољства комуналном услугом ЈП	Оцена 1-5	Анкета грађана	Нема (биће утврђено посебним истраживањем)	2024	повећање	повећање	повећање

Извор финансирања мере		Веза са програмским буџетом		Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.			
				У години t+1	У години t+2	У години t+3	
Градски буџет		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		120 000	240 000	365 000	
Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом ⁵	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.	
						2025	2026
							2027

1.4.3.1. Постављање информативних таблица на стајалиштима	Град Врање	Јавне установе	Све године	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	20 000	20 000	25 000
1.4.3.2. Доступност информација о градским линијама и редовима возње на сајту	Град Врање	Јавне установе	Све године		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
1.4.3.3. Испитивање задовољства корисника ЈП (у склопу ЕНМ)	Град Врање	ЈП Урбанизам и изградња града Врања	Све године	Градски буџет		100 000	100 000	100 000

Посебни циљ 1.5: Унапређење приступачности							
Институција одговорна за координацију и извештавање: Радна група за праћење имплементације ПОУМ							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	

Број метара и објеката који су прилагођени	м/број	Анкета грађана	0 (0)	2024	250(26)(10)	(63)	(118)
---	--------	-------------------	-------	------	-------------	------	-------

- Мера 1. 5.1: Унапређење инфраструктуре за особе потешкоћама у кретању

Институција одговорна за реализацију: Град Врање

Период спровођења: све године				Тип мере: инфраструктурна			
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
Изградња тактилних стаза	м	Назорни орган	0	2024	250м		
Изградња упуштених ивичњака	м	Назорни орган	0	2024	25	35	55
Изградња упуштених ивичњака у реконструисаном тротоару улице Провенчаног	м2	Назорни орган	0	2024	10		
Постављање вертикалне сигнализације	број	Назорни орган	0	2024	1	2	

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	4 550 000	8 575 000	8 610 000

Назив активности:	Орган који спроводи	Органи партнери у	Рок за завршетак	Извор финансирања	Веза са програмс ки	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.
-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	--

	активност	спровођење у активност и	активност и		м буџетом ⁶	2025	2026	2027
1.5.1.1. Изградња тактилних стаза на левој страни улице КС Провенчаног од раскрснице са улицом Трг Немањића до раскрснице са улицом Јована Хацивасиљевића	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани понуђач	2025	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	500 000		
1.5.1.2. Изградња упуштених ивичњака код реконструкција саобраћајница	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани понуђач	2027	Градски буџет	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	50 000	25 000	35 000

1.5.1.3. У реконструисаном тротоару КС Првовенчаног биће изведено упуштање тротоара	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани понуђач	2025	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно- приватно партнерство идр.	Управља ње и одржавањ е саобраћај н е инфрастру к туре			
1.5.1.4. Постављање вертикалне сигнализације на раскрсници код главне аутобуске станице, раскрсници улица Партизански пут и Филипа Филиповића	Град Врање	ЈП Урбанизам и изградња града Врања, Изабрани понуђач	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно- приватно партнерство идр	Управља ње и одржавањ е саобраћај н е инфрастру к туре	4 000 000	4 000 000	

⁶Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства

Општи циљ 2: ЗЕЛЕНА УРБАНА СРЕДИНА И ЈАВНИ ПРОСТОРИ						
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Радна група за имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а						
Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у последњој години АП	Последња година важења АП
Проценат зелених и одрживих урбаних простора	%	% простора	утврдити проценат	2024.	већа односу на почетну	у 2027

Посебни циљ 2.1: Унапређење постојећих јавних површина града Врања (интегрисане улице, урбани цепови..)							
Институција одговорна за координацију и извештавање: Радна група за имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
Број реализованих пројеката	број	Број реализованих пројеката	0	2024	12	22	32

Мера 2.1.1: Унапређење постојеће јавне површине у виду нових концепта							
Институција одговорна за реализацију: Град Врање, Јавна предузећа							
Период спровођења: све године				Тип мере: инфраструктурна			
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:				ПОУМ			
Показатељ(и) на нивоу мере	Јединица	Извор провере	Почетна	Базна година	Циљана	Циљана	Циљана

<i>(показатељ резултата)</i>	мере		вредност		вредност у години т+1	вредност у години т+2	вредност у последњој години АП
Увођење интегрисаних улица	Км	Реализовани х	0	2024	0,138	0,245	0,300

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Буџет града Врања, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре или Унапређење безбедности саобраћаја	5 000 000	10 000 000	15 000 000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027
2.1.1.1. Увођење интегрисаних улица Жикице Ј.Шпанца, Краља Александра Карађорђевића, Баба Златина, Оца Јустина Поповића, Бранислава	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани понуђач	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре или Унапређење безбедности	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Нушића, Богданова. Ивана Милутиновића, део К.С Провенчаног, Део Београдске, Хероји са Кошара, Партизанска, Иве Лоле Рибара	Југ			партнерство и саобраћаја			
				др.			

Мера 2.1.2: Унапређење безбедности и комфора у јавном простору	
Институција одговорна за реализацију: Јавна предузећа	
Период спровођења: све године	Тип мере: инфраструктурна
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:	

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
Број осветљених пешачких прелаза	број		0	2024	1 (0,06)		
Број 3Д подних цртежа	број		0	2024	4 (0,05)	3	3

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре или Унапређење безбедности саобраћаја	650 000	1 050 000	1 450 000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активност и	Рок за завршетак активност и	Извор финансирања	Веза са програмским и буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027
2.1.2.1. Осветљење пешачког прелаза код Техничке школе Врање	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани	Све године	Градски буџет, Републички буџет,	Унапређење безбедности саобраћаја	250 000		

		понуђач		Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.				
2.1.2.2 Увођење 3Д подних цртежа у зонама школа и вртића: ОШ Ј.Ј.Змај, ОШ Светозар	Град Врање	Јавна предузећа, Ш аф, Изабрани	Све године	Градски буџет, Републички буџет, Међународни	Унапређење безбедност и саобраћаја	400 000	400 000	400 000

Марковић, ОШ Бранко Радичевић, улица Косовска, ПУ Наше дете, ПУ Невен, ПУ Бајка, ПУ СУНЦЕ, ПУ Чаролија током ЕНМ		понуђач		фондови, донације, јавно- приватно партнерство идр.				
--	--	---------	--	--	--	--	--	--

Мера 2.1.3: Унапређење природних ресурса							
Институција одговорна за реализацију: ЈКП Комрад Врање							
Период спровођења: све године				Тип мере:			
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:				Техничка документација			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
Број километара нових км коридора дрвореда		Реализовани х	0	2024	2,8	4,7	7,2

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Буџет града Врања	Управљање заштитом животне средине или	5 700 000	11 120 000	15 420 000
Други извори финансирања	Комуналне делатности			

Назив активности:	Орган који спроводи активност у	Органи партнери у спровођењу	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027

		активность и						
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

2.1.3.1. Унапређење зелених коридора у улицама др. Димитрија Јовчића, Виктор Бубањ, К.С. Првовенчаног, Обилазница, Мостарска, Иве Андрића, Филипа Кљајића, Симе Погачаревића, Косовска, Вуле Антића	Град Врање	ЈКП Комрад Врање	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање заштитом животне средине или Комуналне делатности	5 700 000	5 420 000	4 300 000
---	------------	------------------	------	--	---	-----------	-----------	-----------

Посебни циљ 2.2: Стварање нових зелених урбаних простора							
Институција одговорна за координацију и извештавање: Радна група за имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
Повећање и уређење зелених површина за % у односу на постојеће	%	% површина	утврдити површину зеленила	2024	повећање	повећање	повећање

Мера 2.2.1: Повећање површина под зеленилом	
Институција одговорна за реализацију: Град Врање, Јавна предузећа	
Период спровођења: 2026-2027	Тип мере: инфраструктурна
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:	Техничка документација

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
Површина	ха	Површина уређених простора	0	2024	1	1,1	0,2

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Буџет града Врања	Управљање заштитом животне средине или Комуналне делатности	95 000 000	107 000 000	122 000 000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским и буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027
2.1.1.3 Уређење зелених површина, тргова, скверова: Трг уз КС Првовенчаног, Трг Немањиха, Трг Станише Стошић, 7.септембра	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани понуђач	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање заштитом животне средине или Комуналне делатности	95 000 000	12 000 000	15 000 000

Мера 2.2.2: Промена ставова о значају зеленила	
Институција одговорна за реализацију: Град Врање	
Период спровођења: 2025-2027	Тип мере: инфраструктурна

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:				ПОУМ			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
Број кампања	км		0	2024	1	2	3

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање заштитом животне средине или Комуналне делатности	50 000	100 000	150 000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским и буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027
2.2.2.1. Спровођење кампање о значају зеленила током ЕНМ и других манифестација	Град Врање	Јавна предузећа	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање заштитом животне средине или Комуналне делатности	50 000	50 000	50 000

Општи циљ 3: ЕФИКАСНОСТ						
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Радна група за имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а						
Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у последњој години АП	Последња година важења АП
Повећање ефикасности (просечна оцена од 1-5 из 4 сегмента)	Оцена 1-5	Просечна оцена	Нема	2024.	повећање	2027

Посебни циљ 3.1: Повећање безбедности учесника у саобраћају							
Институција одговорна за координацију и извештавање: Радна група за имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
Повећање осећаја безбедности (на локацијама које се раде)	Оцена 1-5	Анкета грађана	Нема (утврдити истраживање м)	2024	повећање	повећање	повећање

Мера 3.1.1: Унапређење безбедности возача путничких аутомобила	
Институција одговорна за реализацију: Град Врање	
Период спровођења: 2025-2027	Тип мере:
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:	

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
Унапређење сигнализације	Број улица	Број унапређења	0	2024	4		
Контрола санкционисање	и Број казни	МУП	0	2024	повећање	повећање	повећање

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Буџет града Врања	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре или Унапређење безбедности саобраћаја	900 000		
Буџет Републике				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027
3.1.1.1. Унапређење сигнализације на улицама Партизанска, Булевар Патријарха Павла, Есперанто, Милунке Савић	Град Врање	ЈП Урбанизам и изградња града Врања	2025	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Унапређење безбедности саобраћаја	900 000		
3.1.1.2 Интензивнија	Саобраћај	Комунална	Све године	Градски буџет,	Унапређење			

контрола и санкционисање неадекватног понашања	а полиција	полиција	Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно- приватно партнерство идр.	безбедности саобраћаја			
---	---------------	----------	---	---------------------------	--	--	--

Посебни циљ 3.2: Унапређење паркирања							
Институција одговорна за координацију и извештавање: Радна група за имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
Оцена стања паркирања	%1-5	Просечна оцена из три мере нормализован о на вредност од 1-5 у односу на претходну годину	Утврдити истраживањ ем	2024	повећање	повећање	повећање

Мера 3.2.1: Унапређење инфраструктуре (паркинг гараже, паркинг простори)							
Институција одговорна за реализацију: Град Врање							
Период спровођења:				Тип мере: инфраструктурна			
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
Број паркинг места која секом додају			0	2024	60		
Број препрека које секом додају			0	2024		276	

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Буџет града Врања	Управљање и одржавање саобраћајне	870 000	1 146 000	

	инфраструктуре или Унапређење безбедности саобраћаја		
--	--	--	--

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027
3.2.1.1. Унапређење паркинг простори за становнике-изградња нових паркинг места у улици Есперанто	Град Врање	Јавна предузећа	2026	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	870 000		
3.2.1.2. Унапређење	Град	Јавна	2027	Градски	Управљање		276 000	

зелених површина за спречавање паркирања: постављање препрека на зеленом појасу уз улицу Партизански пут и Булевар Патријарха Павла	Врање	предузећа	буџет, Републички буџет, Међународ ни фондови, донације, јавно- приватно партнерств о идр.	е и одржава њ е саобраћај не инфрастр у ктуре		
--	-------	-----------	---	---	--	--

Мера 3.2.2: Унапређење управљања паркирањем							
Институција одговорна за реализацију: ЈП Паркинг сервис							
Период спровођења: 2025				Тип мере: инфраструктурна			
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:				Одлука			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
Смањење % заузетости паркиралишта	Поподневна акумулација	Истраживање	100	2024	<95%	<90%	<85%

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Буџет града Враћа	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре или Унапређење безбедности саобраћаја		1 000 000	

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским и м буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027

3.2.2.1. Израда студије оправданости корекције цене паркирања	Град Врање	ЈП Паркинг сервис	2025	Градски буџет	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		1 000 000	
---	------------	-------------------	------	---------------	--	--	-----------	--

Мера 3.2.3: Промене понашања приликом паркирања							
Институција одговорна за реализацију: Саобраћајна полиција, Комунална полиција							
Период спровођења: 2025-2027				Тип мере: инфраструктурна			
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
Смањење броја непрописно паркираних	%	Статистика контроле	Утврдити истраживањем	2024	3%	6%	10%

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Буџет града Враћа	Унапређење	0	0	0
Буџет Републике Србије	безбедности саобраћаја			

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским и буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027
3.2.3.1. Интензивирање контроле непрописног паркирања и заустављања	Саобраћајна полиција		Све године	Буџет Републике Србије	Унапређење безбедности саобраћаја	повећање	повећање	повећање

3.2.3.2 Интензивирање контроле паркирања на тротоару	Комунална полиција	ЈП Паркинг сервис	Све године	Буџет града Врања	Унапређе ње безбедност и саобраћаја	повећање	повећање	повећање
---	-----------------------	-------------------------	---------------	----------------------	---	----------	----------	----------

Посебни циљ 3.3: Унапређење инфраструктуре							
Институција одговорна за координацију и извештавање: Радна група за имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
% Испуњења плана унапређења инфраструктуре	%	План активност и	0	2024	30%	60%	100%

Мера 3.3.1: Управљање и одржавање инфраструктуре							
Институција одговорна за реализацију: Град Врање							
Период спровођења:				Тип мере: инфраструктурна			
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
Реконструкција приоритетних примарних саобраћајница	км		0	2024	1,57	2,67	3,14
Унапређење светлосне сигнализације	број		0	2024		1	2
Унапређење режима саобраћајница	км		0	2024	1,6	0,3	0,1
Постављање акустичних уређаја	број		0	2024	4	8	

Извор финансирања мере	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.
------------------------	--

	Веза са програмским буџетом	У години т+1	У години т+2	У години т+3
Буџет града Врања	Управљање и	35 660 000	64 580 000	84 640 000

	одржавање саобраћајне инфраструктуре или Унапређење безбедности саобраћаја			
--	--	--	--	--

Назив активности:	Орган који спровод и активно ст	Органи партнери у спровођењу активности и	Рок за завршетак активности	Извор финансира ња	Веза са програмс ким буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима 000 дин.		
						2025	2026	2027
3.3.1.1. Реконструкција приоритетних примарних саобраћајница: Иве Андрића, Симе Погачаревића, Кнеза Милоша, Верице Бараћ, Будислава Шошкића	Град Врање	Изабрани извођачи	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународ ни фондови, донације, јавно- приватно партнерств о идр.	Управља ње и одржава ње саобраћај не инфрастр уктуре	35 000 000	25 000 000	14 500 000
3.3.1.2. Унапређење светлосне сигнализације Партизански пут и	Град Врање	Јавна предузећа, Изабрани извођачи	2027	Градски буџет, Републички буџет,	Унапређе ње безбедно сти		3 500 000	5 500 000

Филипа Филиповића. Булевар Патријарха Павла и Радничке и Николе Тесле			Међународ ни фондови, донације, јавно- приватно партнерств о идр.	саобраћај а			
--	--	--	---	------------------------	--	--	--

3.3.1.3. Промена режима саобраћајница: Једносмерне улице: Улица Есперанто , Симе Погачаревића до Јована Хацивасиљевића, Саве Ковачевића, Херојиса Кошара, Вуле Антића, Двосмерна улица: Јована Хацивасиљевића до улаза у паркинг гаражу. Затварање улице Партизанска за саобраћај у периоду од јуна до августа	Град Врање	Јавна предузећа	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др.	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	380 000	140 000	60 000
3.3.1.4. Постављање акустичних уређаја за слабовиде и слепо на вертикалној сигнализацији на	Град Врање	ЈП Урбанизам и изградња града Врања,	2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације,	Унапређење безбедности саобраћаја	280 000	280 000	

раскрсници код главне аутобуске станице,		Изабрани понуђач						
раскрсници улица Партизански пут и Филипа Филиповића				јавно- приватно партнерств о идр				

Мера 3.3.2: Финансирање	
Институција одговорна за реализацију: Град Врање	
Период спровођења: 2025-2027	Тип мере: финансије
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:	ПОУМ

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
% од буџета из других извора	%	буџет	0	2024	>0	>0	>0

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години т+1	У години т+2	У години т+3
Други извори		>0	>0	>0

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027
3.3.2.1. Повећање броја конкурса за средства различитих фондова	Град Врање		2027	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, домаћи фондови и др		>0	>0	>0

Посебни циљ 3.4: Едукација свих учесника у саобраћају

Институција одговорна за координацију и извештавање: Радна група за имплементацију и праћење реализације ПОУМ-а

Показатељ(и) на нивоу посебног циља (<i>показатељ исхода</i>)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години т+1	Циљана вредност у години т+2	Циљана вредност у последњој години АП
---	---------------	---------------	------------------	--------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

Број одржаних едукативних активности и кампања	број	Број одржаних	0	2024	8	16	24
--	------	---------------	---	------	---	----	----

Мера 3.4.1: Едукација свих учесника у саобраћају							
Институција одговорна за реализацију: Савет за безбедност саобраћаја града Врања							
Период спровођења: 2025-2027				Тип мере:			
Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:							
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години t+1	Циљана вредност у години t+2	Циљана вредност у последњој години АП
Број одржаних едукативних активности	број	Број одржаних активности	0	2024	7	14	21
Спровођење кампања	број	Број кампања	0	2024	1	2	3

Извор финансирања мере	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.		
		У години t+1	У години t+2	У години t+3
Буџет града Врања	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре или	450 000	900 000	1350 000
Међународни фондови	Унапређење безбедности саобраћаја	300 000	600 000	900 000

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2025	2026	2027
3.4.1.1. Едукације у вези са безбедним понашањем у саобраћају, током ЕНМ и једном годишње у школама	Саобраћајна полиција	Савета за безбедност саобраћаја, Агенција за безбедност	Све године	Републички буџет, Градски буџет, Међународни фондови, донације и остало	Унапређење безбедности саобраћаја	700 000	700 000	700 000
3.4.1.2. Спровођење кампања у вези са начином помоћи особама са потешкоћама у кретању	Град Врање	Надлежна институција	Све године	Градски буџет, Републички буџет, Међународни фондови, донације, јавно-приватно партнерство и др	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	50 000	50 000	50 000